資料10

関西広域連合

関西パビリオン整備事業設計・施工業務
工事（設計・施工一括）請負契約の変更について

令和６年１月 25 日
2025 年大阪・関西万博担当
（本 部 事 務 局）

１　契約名

大阪・関西万博　関西パビリオン整備事業設計・施工業務
工事（設計・施工一括）請負変更契約

２　契約の相手方

名称　太陽工業株式会社
住所　大阪府大阪市淀川区木川東４丁目８番４号

３　変更の理由

大阪・関西万博に出展する関西パビリオンの整備事業について、仕様変更及び労務単価・資材価格の高騰により、設計・施工業務の契約を変更する必要が生じたため。

４　変更契約額（予定）

670,780,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）
（当初契約額　525,250,000 円（消費税及び地方消費税を含む。））

５　変更額（増額）の内訳

①　バックヤードの増床等のパビリオンの仕様変更：　86,130 千円
②　労務単価・資材価格の高騰　　：　59,400 千円
　　計　　：　145,530 千円

６　年度別支払限度額

（単位：千円）

	全体契約額	支払限度額			
		令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
当初契約額　(A)	525,250	30,523	282,851	160,030	51,846
変更契約額（予定）(B)	670,780	30,523	282,851	305,560	51,846
増減　(B) － (A)	145,530	0	0	145,530	0

７　今後の予定

令和６年２月 10 日　全員協議会で説明
３月　２日　広域連合議会に提案
３月上旬　変更契約締結